

**Als Funktionsprüfung für Fußbodenheizungen gemäß DIN 4725/EN 1264**

**Auftraggeber:** \_\_\_\_\_

**Gebäude /Liegenschaft:** \_\_\_\_\_

**Bauabschnitt/-teil/Stockwerk/Wohnung:** \_\_\_\_\_

**Anlagenteil:** \_\_\_\_\_

**Anforderungen:**

Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion durchzuführen. Bei Zementestrich darf damit frühestens 21 Tage, bei Calciumsulfatestrich (Anhydridestrich) frühestens 7 Tage (bzw. nach Herstellerangaben) nach Beendigung der Estricharbeiten begonnen werden. Dabei ist drei Tage eine VLT von 25°C und danach 4 Tage die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur zu halten (i.d.R. bis 45 °C) zu halten. Von diesem Protokoll bzw. der DIN EN 1264-4 abweichende Vorgaben des Herstellers (z.B. bei Fließestrichen) sind zu beachten.

**Dokumentation:**

1. **Art des Estrichs, Fabrikat:** \_\_\_\_\_
2. **Eingesetztes Bindemittel:** \_\_\_\_\_
3. **Ende Einbau des Heizestrichs (Datum):** \_\_\_\_\_  
mit konstanter Vorlauftemperatur  $t_v = 25^\circ\text{C}$ , 3 Tage beibehalten (ggf. durch Handregelung)
4. **Anhebung auf max. Auslegungsvorlauftemperatur (Datum):** \_\_\_\_\_  
Maximale Vorlauftemperatur  $t_{vmax} = \text{ }^\circ\text{C}$ , 4 Tage beibehalten
5. **Ende des Funktionsheizens (Datum):**  
**Bei Frostgefahr wurde die Anlage entsprechend in Betrieb gelassen:**  Ja  Nein
6. **Das Funktionsheizen wurde unterbrochen:**  Ja von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_  Nein
7. **Die Räume wurden zugfrei belüftet und nach dem Abschalten der Fußbodenheizung alle Fenster und Außentüren verschlossen.**  Ja  Nein
8. **Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von \_\_\_\_\_°C für weitere Baumaßnahmen freigegeben.**  
 Die Anlage war dabei außer Betrieb.  
 Der Fußboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von \_\_\_\_\_°C beheizt.

**Achtung:** Es ist durch das Funktionsheizen nicht sichergestellt, dass der Estrich die für die Belegreife erforderliche Feuchte erreicht hat. Deshalb ist i.d.R. das Belegreifheizen notwendig. Bei Abschalten der Fußbodenheizung nach der Aufheizphase ist der Estrich bis zur vollkommenen Erkaltung vor Zugluft und zu schneller Abkühlung zu schützen.

**Bestätigung:**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
**Bauherr/Auftraggeber**  
Stempel/Unterschrift

\_\_\_\_\_  
**Bauleiter/Architekt**  
Stempel/Unterschrift

\_\_\_\_\_  
**Heizungsbauer**  
Stempel/Unterschrift